

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: *1184*/UBND-QLDA

Bỉm Sơn, ngày *20* tháng 6 năm 2018

V/v báo cáo rà soát tiến độ và đề xuất
điều chỉnh vốn ODA năm 2018

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện Văn bản số: 2849/SKHĐT-KTĐN ngày 11/6/2018 về việc rà soát tiến độ và đề xuất điều chuyển, bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài nguồn ngân sách Trung ương năm 2018; UBND thị xã Bỉm Sơn báo cáo các nội dung như sau:

UBND thị xã Bỉm Sơn được giao nhiệm vụ làm Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bỉm Sơn. Hiện nay, dự án đã hoàn thành công tác thi công xây dựng, đang hoàn thiện các hồ sơ và thực hiện một số công tác tư vấn để nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

Năm 2018, kế hoạch vốn ODA của dự án là 20.000 triệu đồng. Đến nay, đã giải ngân 10.610 triệu đồng (Bao gồm, cả khối lượng giải ngân một số công việc do Bộ Xây dựng thực hiện được ghi thu ghi chi tại dự án là 1.857 triệu đồng). Sau khi rà soát hồ sơ quyết toán của các hợp đồng, dự kiến nhu cầu giải ngân nguồn vốn ODA cả năm 2018 là 19.500 triệu đồng.


Vì vậy, để đảm bảo kế hoạch thực hiện và giải ngân nguồn vốn ODA của dự án cũng như của cả tỉnh. UBND thị xã Bỉm Sơn báo cáo và đề xuất giảm nguồn vốn ODA năm 2018 từ 20.000 triệu đồng còn 19.500 triệu đồng (cắt giảm 500 triệu đồng).

(Kèm theo các phụ lục 1; 2)

UBND thị xã Bỉm Sơn kính báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu : VT, QLDA.



Bùi Huy Hùng

Phụ lục 2: DANH MỤC CÁC CHUÔNG TRÌNH DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2018

(Kèm theo Văn bản số: 1184/UBND-QLDA ngày 20/6/2018 của UBND thị xã Bim Sơn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Kế hoạch năm 2018			Giá trị giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 đến ngày 10/6/2018			Đề xuất điều chỉnh (tăng, giảm) kế hoạch vốn năm 2018			Kế hoạch vốn năm 2018 sau khi đầu chỉnh			Ghi chú
			Tổng số	Vốn ODA	Vốn đối ứng	Tổng số	Vốn ODA	Vốn đối ứng	Tổng số	Vốn ODA	Vốn đối ứng	Tổng số	Vốn ODA	Vốn đối ứng	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	Danh mục dự án điều chỉnh giảm kế hoạch vốn														
1	Dự án đã hoàn thành xây dựng và cai tạo nê thống thoát nước thị xã Bim Sơn	UBND thị xã Bim Sơn	20.000	20.000		10.610	10.610		-500	-500		19.500	19.500		
2	Dự án chuyển tiếp														
3	Dự án khởi công mới														
4	Dự án đang chuẩn bị đầu tư														
II	Danh mục dự án điều chỉnh tăng kế hoạch vốn														
1	Dự án đã hoàn thành														
2	Dự án chuyển tiếp														
3	Dự án khởi công mới														
4	Dự án đang chuẩn bị đầu tư														