

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.**

Số: **730** /UBND - QLĐT
V/v đề nghị đẩy nhanh tiến độ xử lý rác
Gói thầu số 4 để có diện tích đổ rác mới
hàng ngày tại Bãi rác Núi Voi, phường
Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn.

Bỉm Sơn, ngày 19 tháng 4 năm 2018.

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa.

Hiện nay tại bãi rác Núi Voi, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn đã được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt gói thầu số 4 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn tại Quyết định số: 4305/QĐ-UBND ngày 02/11/2016, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa (Chủ đầu tư) và Công ty Cổ phần kinh tế môi trường Giang San (Nhà thầu thi công xử lý rác), ngày 13/03/2018 UBND thị xã Bỉm Sơn nhận được Tờ trình số: 27/TT-CT của Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Bỉm Sơn, nội dung không còn chỗ đổ rác mới sinh hoạt do Công ty vận chuyển hàng ngày tại bãi rác Núi Voi, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, UBND thị xã Bỉm Sơn đã chỉ đạo các phòng, ban chức năng có liên quan kiểm tra, qua quá trình kiểm tra thực tế ngày 20/03/2018; 26/03/2018 và 29/03/2018 về thực hiện gói thầu số 4 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn như sau:

Thực tế hiện nay, Công ty Cổ phần kinh tế môi trường Giang San thực hiện 02 lò đốt rác (01 lò tại Bãi chôn lấp rác thải Thị xã; 01 lò tại nhà xưởng trong khuôn viên Công ty cổ phần EA Toàn Tỉnh Thiện) với thực tế như sau:

1. Kết quả thực hiện của Công ty Cổ phần kinh tế môi trường Giang San:

* Về khối lượng thực hiện:

- Rác ước tính xử lý trong 1 ngày khoảng 58 tấn/ngày.
- Nếu theo công suất hiện nay thì phải mất khoảng 20 tháng nữa mới xong.

* Về phương pháp thực hiện: Công ty mới đang xúc dần trái theo từng lớp rác tại 02 ô chứa rác (từ mốc M15 đến M21) để xử lý, các ô này chưa xúc đến cốt đáy của dự án, chưa giải phóng được mặt bằng, còn lại 04 ô chứa rác (từ mốc M3 đến M15) chưa thực hiện đào, xúc để xử lý rác theo hợp đồng gói thầu số 4 nên không có diện tích cho UBND thị xã Bỉm Sơn đổ rác mới hàng ngày.

2. Quan sát mắt thường về môi trường:

- Về khí thải: không qua hệ thống lọc khí; không đảm bảo về môi trường, theo quan sát trực quan bằng mắt thường có khói đen thoát ra rất nhiều và có mùi hắc.

- Về chất thải rắn sau đốt: theo cảm quan nhận thấy chất lượng rác sau khi đốt chưa được triệt để vẫn còn rất lẫn nhiều tạp chất.

3 . Từ kết quả trên UBND thị xã Bim Sơn đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Chỉ đạo đơn vị thi công:


- Có giải pháp để tăng công suất xử lý rác thải; thi công theo phương pháp cuốn chiếu tạo mặt bằng từng ô để Thị xã có nơi tập kết rác mới (hiện nay không còn chỗ tập kết).

- Lắp đặt thiết bị lọc khí trước khi thải ra môi trường để đảm bảo vệ sinh môi trường.

UBND thị xã Bim Sơn đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tx (B/c);
- Phòng QLDT; TNMT; TCKH (đề t/h);
- CTyCPMT&CTĐT BS (đề PH);
- Lưu VP. QLĐT.



Tổng Thanh Bình

**BẢNG TẠM TÍNH KHỐI LƯỢNG RÁC ĐƯỢC XÚC VÀO LÒ ĐÓT RÁC GÓI THẦU S.4 QUA KIỂM TRA THỰC TẾ NGÀY 20/03/2018
VÀ NGÀY 26/03/2018 TẠI BÀI RÁC NÚI VOI, PHƯỜNG ĐÔNG**

TT	THỜI GIAN THỰC HIỆN KIỂM TRA	VỊ TRÍ LÒ ĐÓT TẠI NHÀ XƯỞNG CÔNG TY AE TOAN TÍNH THIÊN							TỔNG THỜI GIAN KIỂM TRA (GIỜ, NGÀY, PHÚT)	THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐÓT (GIỜ, NGÀY)	TỔNG LƯỢNG ĐÓT RÁC TRUNG BÌNH/N GÂY (TẤN)				
		TỔNG SỐ GÀU - MÁY XÚC BÁNH XÍCH KOBE CO SK 200	DUNG TÍCH H GÀU (M3)	TỔNG M3 RÁC	TỶ TRỌNG G RÁC	TỶ LỆ RÁC ĐƯỢC ĐÓT SAU SANG RÁC	KHỐI LƯỢNG (TẤN)	TỔNG SỐ GÀU - MÁY XÚC BÁNH XÍCH HITAC HI 150				DUNG TÍCH GÀU (M3)	TỔNG M3 RÁC	TỶ TRỌNG RÁC	KHỐI LƯỢNG (TẤN)
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8=5*6*7	9	10	11=9*10	12	13=11*12	14	15	16=(8,13)/14*15
I	Tại Biên bản kiểm tra ngày 20/03/2018														
1	Thời gian (15h00ph đến 16g03ph)	28,5	0,7	19,95	0,49	70%	6,84						1,03	6	39,86
2	Thời gian (15h00ph đến 16g00ph)							9	0,4	3,60	0,49	1,764	1,00	6	10,58
	Cộng ngày 20/03/2018														50,45
II	Tại Biên bản kiểm tra ngày 26/03/2018														
3	Thời gian (14h30ph đến 15g51ph)	14,43	0,7	10,10	0,49	70%	3,47						1,17	6	24,33
4	Thời gian (15h47ph đến 16g42ph)							13,3	0,4	5,33	0,49	2,613	0,39	6	40,21
	Cộng ngày 26/03/2018														64,53
	Tổng cộng bình quân:	21,5						11,2							57,49

BẢNG TẠM TÍNH KHOI LƯỢNG THỰC HIỆN THỰC TẾ SỐ VOI HỢP ĐỒNG ĐẶC BIỆT GÓI THAU SỐ 4 VỀ XỬ LÝ RÁC
 TẠI BÃI RÁC NÚI VOI, P. ĐÔNG SƠN

TT	NỘI DUNG THỰC HIỆN	THEO HỢP ĐỒNG					THEO THỰC TẾ					SỐ SÁNH KHỐI LƯỢNG ĐÓT RÁC CÒN LẠI (TẤN)	SỐ SÁNH THỜI GIAN CÒN LẠI (THÁNG)
		TỔNG KHỐI LƯỢNG HỢP ĐỒNG (TẤN)	THỜI GIAN HỢP ĐỒNG (THÁNG)	THỜI GIAN HỢP ĐỒNG (NGÀY)	KHỐI LƯỢNG HỢP ĐỒNG (TẤN/NGÀY)	KHỐI LƯỢNG HỢP ĐỒNG (TẤN/THÁNG)	TỔNG KHỐI LƯỢNG THỰC TẾ (TẤN)	THỜI GIAN THỰC HIỆN (THÁNG)	KHỐI LƯỢNG THỰC TẾ (TẤN/NGÀY)	KHỐI LƯỢNG THỰC TẾ (TẤN/THÁNG)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Đào, xúc, xử lý rác tại Bãi rác Núi Voi, P. Đông Sơn	48.745	10	310	157	4.875	12.475	7	57,49	1.782	20	36.270	